

**Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane
"Przebudowa ulicy Polnej w Chrzypsku Wielkim"**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA CHRZYPSKO WIELKIE
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 631259264
- 1.4) Adres zamawiającego
- 1.4.1.) Ulica: ul. Główna 15
- 1.4.2.) Miejscowość: Chrzypsko Wielkie
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 64-412
- 1.4.4.) Województwo: wielkopolskie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczyński
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: srodkiunijne@chrzypsko.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.chrzypsko.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a182b76d-a69c-11ec-80f8-1ad70aec7fa4
- 2.2.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00308552/01
- 2.3.) Wersja ogłoszenia: 01
- 2.4.) Data ogłoszenia: 2022-08-17 13:51

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

3.1.) Charakter zamówienia:

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE: Tak

3.2.1.) Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE: 2022/BZP 00090957/01

3.3.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:

Nie

3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.6.) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

3.7.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

"Przebudowa ulicy Polnej w Chrzypsku Wielkim"

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy ulicy Polnej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej oraz wykonaniem chodnika, zjazdów, przystanku autobusowego, przejść dla pieszych i skrzyżowania wyniesionego.

2. Zakres elementów zadania:

- frezowanie do głębokości 2 cm istniejącej nawierzchni asfaltowej
- częściowa rozbiórka pasa jezdni dla potrzeb lokalizacji ciek betonowego
- roboty ziemne polegające na wykonaniu koryta nadbudowy pasa jezdni
- likwidacja rowu przydrożnego przy prawym poboczu
- dogęszczanie przemieszczanego gruntu i dna koryta nadbudowy
- wykonanie podbudowy z tłuczni kamienno-drogowej
- wykonanie nawierzchni asfaltowej dwuwarstwowej grubości 2x4,0 cm w pasie jezdni szer. 5,5 m
- wykonanie umocnienia pobocza prawego krawężnikiem najazdowym
- wykonanie ciek powierzchniowego jednostronnego przylegającego do lewego krawężnika
- wykonanie chodnika długości z kostki betonowej 647 mb, szerokości brutto 2,2 m
- wykonanie zjazdów z kostki betonowej w ilości: 12
- wykonanie zjazdów z mieszanki bitumicznej w ilości: 5
- wykonanie przepustu poprzecznego wód opadowych pod torami terenu zamkniętego
- przebudowa istniejącej kanalizacji deszczowej z separatorem zanieczyszczeń stałych
- wykonanie niwelacji nawierzchni poboczy z obsianiem trawą
- wykonanie zmiany stałej organizacji ruchu.
- przejścia dla pieszych z oznakowaniem aktywnym – 3 kpl.
- przystanek autobusowy obustronny w km 0+550
- linia doświetlenia przejścia dla pieszych Led 55 W, długość 3 kpl.
- skrzyżowanie wyniesione w km 0+590 z kostki betonowej
- przejście dla pieszych w oznakowaniu poziomym P-10 i P-14
- przyczółki przy przejściach dla pieszych, o naw. z kostki, pow. - 9,55 m²
- linia kablowa doświetlenia przejścia dla pieszych Led 55 W, długość linii: 29,60 mb
- oznakowanie pionowe D-6 umieszczone na słupach doświetlenia przejścia.

3. Podstawa wykonania:

ZAKRES ROBÓT BEZ TERENU ZAMKNIĘTEGO – 11.09.2018 r., Oraz korekty WZDW z dnia 11.09.2022

Opracowania stanowiące w określonym zakresie dokumentację zamienną dla powyższego:

ZAKRES ROBÓT DLA WŁĄCZENIA DROGI W DROGĘ WOJ. NR 186

- dokumentacja projektowa wraz z korektą i uzgodnieniem WZDW

ZAKRES DLA TERENU ZAMKNIĘTEGO – 29.12.2018 r.

- wykonanie czynności wynikających z warunków technicznych PKP

- studnie inspekcyjne zlokalizowane są poza granicą terenu zamkniętego

- podstawą prawną jest Ustawa o transporcie kolejowym z dnia 28 marca 2003r. (t.j. Dz.U.2017.2117).

PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH Z DOŚWIETLENIEM, PRZYSTANEK, SKRZYŻOWANIE WYNIESIONE – 5.08.2021 r.

PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH Z OZNAKOWANIEM AKTYWNYM – 29.12.2019 r.

- oświetlenie ulic zostało zaprojektowane zgodnie z normą EN 13201.

PROJEKT ZMIANY STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

Nie jest przedmiotem zamówienia (a jest ujęte w projekcie):

- sieć instalacji sanitarnej.

4 . W wyniku powyższego powstanie:

- jezdnia asfaltowa szer. 5,5 m - 3.496,15 m²
- chodnik w poboczu szer. brutto 2,2 m - 1.294,00 m²
- ciek betonowy szer. 0,3 m - 117,56 m²
- kolektor kanalizacji deszczowej dn 300 - 411,0 mb
- separator lamelowy zanieczyszczeń stałych i oleistych - 1 szt.
- krawężniki drogowe najazdowe 22x30 cm - 181,50 m²
- zjazdy na posesję z kostki betonowej - 129,1 m²
- zjazdy na posesje o naw. asfaltowej - 71,015 m²
- zieleń płaska - trawniki z wysiewu - 2.283,25 m²
- przejścia dla pieszych z oznakowaniem aktywnym - 3 kpl.
- przystanek autobusowy obustronny w km 0+550
- linia doświetlenia przejścia dla pieszych Led 55 W - 3 kpl.
- skrzyżowanie wyniesione w km 0+590
- przejście dla pieszych w oznakowaniu poziomym P-10 i P-14
- przyczółki przy przejściach dla pieszych, o naw. z kostki, pow. - 9,55 m²
- linia kablowa doświetlenia przejścia dla pieszych Led 55 W, długość linii - 29,60 mb

- oznakowanie pionowe D-6 umieszczone na słupach doświetlenia przejścia.

5. Wytyczne dla wykonawcy:

- wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji terenowej (na własny koszt) oraz do uzyskania wszelkich informacji niezbędnych do wyceny i wykonania tego zadania.

Wizja terenowa powinna być odnotowana u zamawiającego.

- przed zakupem potrzebnych elementów należy dokonać pomiarów z natury.

- zamawiający wymaga, aby sposób prowadzenia zamówienia zapewniał utrzymanie ruchu i dojazd.

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i przedłożenia zamawiającemu czasowego planu organizacji ruchu, jeżeli będzie to konieczne.

Wszelkie opłaty wynikające ze szkód na etapie realizacji zamówienia ponosi wykonawca.

- skorygowano w przedmiarze w stosunku do projektu powierzchnię zjazdów z kostki betonowej, oraz powierzchnię zjazdów o nawierzchni asfaltowej (powód - pojawienie się nowej zabudowy).

- skorygowano również powierzchnię chodnika w przedmiarze w stosunku do projektu.

Zamówienie ma być współfinansowane w ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

3.9.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2022-04-14

4.2.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2022-08-30

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): GRAEB Przedsiębiorstwo Drogowe

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7881005879

4.3.3.) Ulica: ul. Strzelecka 18 G

4.3.4.) Miejscowość: Pniewy

4.3.5.) Kod pocztowy: 62-045

4.3.6.) Województwo: wielkopolskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 1990768,69 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2022/BZP 00132794/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2022-07-07

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Tak

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 0

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 1990768,69 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

nie dotyczy